

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27 年 9 月 日

計画の名称	平泉町における循環のみちの実現																
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)				交付対象	平泉町											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																
計画の成果目標(定量的指標)	下水道処理人口普及率を34.1%(H22)から38.4%(H26)に増加させる。																
定量的指標の定義及び算定式	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人)																
										定量的指標の現況値及び目標値	備考						
										当初現況値 (H22当初)		中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)				
										34.1%		34.0%	38.4%				
										上段: 計画		下段: 実施					
全体事業費	合計 (A+B+C)	287百万円 257百万円	A	287百万円 257百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%							
事後評価																	
事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期											
平泉町建設水道課内において実施。						平成27年8月											
						公表の方法											
						平泉町ホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
										上段: 計画		下段: 実施					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
一関処理区																	
22-A1-1	下水道	一般	平泉町	直接	-	分流	新設	汚水管渠	L=3,000m L=2,510m	平泉町						282 254	
22-A1-3	下水道	一般	平泉町	直接	-	分流	全種	設計	効率的な事業実施のための資料作成 効率的な事業実施のための資料作成	平泉町						5 3	
										合計		287 257					

B 関連社会資本整備事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	H22	H23	H24	H25			H26
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C 効果促進事業										上段：計画					下段：実施	全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況									
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			<p>・下水道管渠整備により、下水道処理人口普及率が34.1%(H22)から38.5%(H26)に増加したことで、下水道を利用できる人口が増加したため、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を図る目的を達成することが出来た。</p>						
定量的指標の達成状況	指標（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	38.4%	目標値と実績値 に差が出た要因	町単独事業においても整備を行ったため。				
		最終実績値	38.5%						
		3,103人/8,080人							
		3,131人/8,142人							
			目標値と実績値 に差が出た要因						
			目標値と実績値 に差が出た要因						
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）									
3. 特記事項（今後の方針等）									
<p>・引き続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。</p>									