

平 ま 第 5 6 号  
令 和 6 年 4 月 2 4 日

東日本電信電話株式会社  
執行役員 宮城事業部長  
須藤 博史 殿

岩手県平泉町  
平泉町長 青木 幸保



事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年 1月31日  
(2) サービス開始日 : 令和4年 2月 1日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	
家庭用Wi-Fiの設置数	9箇所 （令和4年度） 16箇所 （令和5年度）	-	24箇所	
公衆用Wi-Fiの設置数 （公共施設Wi-Fi設置数）	1箇所 （令和4年度） 1箇所 （令和5年度）	1箇所	1箇所	

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和4年度	令和5年度	
38回線	23回線	25回線	

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年11月11日 令和3年度地域懇談会（3区）にて説明を行った。

令和3年12月27日 戸河内地区に光回線サービスの申込開始の班回覧を配り、周知した。

（説明会等の内容）

- 戸河内地区光ファイバー敷設工事の整備状況
- 光回線サービスの申込開始時期

### 4. 評価

#### ● 家庭用 Wi-Fi

サービス開始前に全戸班回覧及び地域懇談会を実施、対象世帯に整備状況アンケート調査を行い、24世帯が光回線を利用したWi-Fiを整備した結果が得られており、令和5年度末目標を達成している。

#### ● 公衆用 Wi-Fi

令和4年度に1箇所設置し、目標を達成した。

#### <家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値 =

$$\left( \text{アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数} \right) / \left( \text{アンケート結果の光回線利用回線数} \right) * \left( \text{利用回線数} \right)$$

アンケート結果は以下の通り。

- ①アンケート配布世帯数：67世帯
- ②アンケート回収世帯数：22世帯
- ③Wi-Fi 利用世帯数       ：12世帯
- ④光回線利用回線数       ：12世帯
- ⑤利用回線数               ：24回線 ※家庭用として25-1で算出

[家庭用 Wi-Fi 実績値] = 12 / 12 \* 24 = 24

### 5. 課題への対応策

再評価(1年半後)に向け、引き続き周知活動等を行い、Wi-Fi 未利用世帯への設置促進を検討していく。

以上